











**Datos sobre obra del Centro de Justicia de Maldonado.**

Área total a construir 12.000m<sup>2</sup> techados  
1ra etapa en construcción 3.500m<sup>2</sup>

Acta inicio: 19 de agosto 2015 - Colocación Piedra Fundacional: 2 de octubre de 2015

Avance físico de obra 12.48% al 20 diciembre de 2015. Estimación al 1de febrero de 2016 **14% de avance**

En enero hay poco avance de obra por licencia de la construcción (26 de diciembre al 12 de enero de 2016). Según las proyecciones y el cronograma de obra contratado, la empresa constructora está avanzado mas rápido que lo pactado.

Monto total de obra contratada a empresa STILER \$ 202.389.447 (incluye obra, impuestos y aportes por leyes sociales)

Al día de la fecha (enero 2016) se llevan pagos  
por Acopio \$ 8.385.661  
por Avances de obra \$ 22.569.401  
por Aportes de leyes sociales (BPS) \$ 2.918.312  
(representa un 16,7% del avance financiero de la obra)

por Dirección de Obra contratada \$ 522.068  
por Gastos varios (amojonamiento del predio, piedra fundamental, otros) \$ 56.000

**TOTAL Invertido \$ 34.451.442**

  
Arq. Alvaro Más Gómez  
Director División Arquitectura

Com 3669/Ed 5

3 22



PODER JUDICIAL  
DIVISION ARQUITECTURA

Montevideo, 25 de enero de 2016.

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**  
**SR. MINISTRO DR. RICARDO PEREZ MANRIQUE**

De acuerdo a lo solicitado se eleva a Ud., los datos técnicos sobre el avance de la obra del **Centro de Justicia de Maldonado**, la cual se viene desarrollando de acuerdo a lo previsto.

Quedando a los ordenes ante cualquier consulta, sin mas saluda a Ud.

  
Arq. Alvaro Más Gómez  
Director División Arquitectura